

REGIONE PUGLIA 	PROVINCIA DI BRINDISI 	COMUNE BRINDISI 																								
Denominazione impianto:	PADULA MARIA																									
Ubicazione:	Comune di Brindisi (Br) Località "Padula Maria"	Foglio: 99 Particelle: 117-69-71-70-72-73-2-8																								
	PROGETTO DEFINITIVO per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico da ubicare nel comune di Brindisi (Br), potenza nominale DC 6,3504 MW e potenza in immissione AC 5,330 MW e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nello stesso comune.																									
PROPONENTE 	BRINDISI ENERGIA3 S.R.L. Corso Libertà n.17, Vercelli (VC) 13100 P.IVA 02728450020 Pec: brindisienergia3@legalmail.it																									
Codice Autorizzazione Unica 9ATSQ05																										
ELABORATO Cronoprogramma		Tav. n° 14DI																								
		Scala																								
Aggiornamenti	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Numero</th> <th style="width: 10%;">Data</th> <th style="width: 45%;">Motivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rev 0</td> <td>05/2021</td> <td>Richiesta Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) art. 27-bis D.Lgs 152/2006</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Numero	Data	Motivo	Rev 0	05/2021	Richiesta Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) art. 27-bis D.Lgs 152/2006							<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Eseguito</th> <th style="width: 33%;">Verificato</th> <th style="width: 33%;">Approvato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Eseguito	Verificato	Approvato									
Numero	Data	Motivo																								
Rev 0	05/2021	Richiesta Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) art. 27-bis D.Lgs 152/2006																								
Eseguito	Verificato	Approvato																								
PROGETTAZIONE GRM GROUP S.R.L. Via Mazzini n.125 - 85100 Potenza (Pz) PEC: grmgroupsrl@pec.it Cell:3286812690  progettista:  LANDSCAPE ENGINEERING ENERGY DEVELOPMENT IL TECNICO Dott. Ing. SAVERIO GRAMEGNA Via Cremona n. 47 - 70022 Altamura (BA) Ordine degli Ingegneri di Bari n. 8443 PEC: saverio.gramegna@ingpec.eu Cell:3286812690 		Spazio riservato agli Enti																								

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

OGGETTO: PROGETTO DI UN PARCO FOTOVOLTAICO AD INSEGUIMENTO SOLARE
MONOASSIALE

COMMITTENTE: BRINDISI ENERGIA3 Srl.

CANTIERE: BRINDISI (BR)

Il Tecnico

Dott. Ing. Saverio GRAMEGNA



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Preparazione delle aree						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	15	19	05/07/2021	23/07/2021
Realizzazione Sottostazione CONDOMINIO						
Interventi di realizzazione della nuova Sottostazione	1	E	317	451	05/07/2021	28/09/2022
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	16	22	08/07/2021	29/07/2021
Impianti del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	22	30	21/07/2021	19/08/2021
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	26	36	15/07/2021	19/08/2021
Campo fotovoltaico						
Scavi a sezione obbligata						
Scavo a sezione obbligata per impianti e vari	1	E	13	17	24/08/2021	09/09/2021
	1	E	6	8	28/09/2021	05/10/2021
	1	E	16	23	20/10/2021	11/11/2021
Montaggio strutture mobili di sostegno pannelli						
Strutture principali in acciaio						
Montaggio di strutture verticali in acciaio	1	E	58	84	28/09/2021	20/12/2021
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	1	E	74	106	15/11/2021	28/02/2022
Strutture in fondazione in c.a.						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	6	8	16/09/2021	23/09/2021
	1	E	16	22	27/09/2021	18/10/2021
	1	E	34	49	18/11/2021	05/01/2022
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	7	9	27/09/2021	05/10/2021
	1	E	8	12	07/10/2021	18/10/2021
	1	E	25	36	10/12/2021	14/01/2022
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	9	11	05/10/2021	15/10/2021
	1	E	6	8	19/10/2021	26/10/2021
	1	E	35	50	10/12/2021	28/01/2022
Impianto solare fotovoltaico						
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	1	E	136	193	02/11/2021	13/05/2022
Delimitazione parco Fotovoltaico						
Posizionamento recinzione	1	E	29	40	18/04/2022	27/05/2022
	1	E	52	73	01/06/2022	12/08/2022
	1	E	32	44	18/08/2022	30/09/2022
Rinterri e rinfianchi						
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	15	19	17/01/2022	04/02/2022
	1	E	16	22	16/03/2022	06/04/2022
Rinterro di scavo eseguito a mano	1	E	11	15	07/02/2022	21/02/2022
	1	E	19	27	16/03/2022	11/04/2022
Strutture principali prefabbricate in c.a.						
Montaggio di CABINE	1	E	61	89	02/12/2021	28/02/2022
Montaggio di INVERTER, trasformatori e QEG	1	E	54	74	17/01/2022	31/03/2022
POSA CAVIDOTTI, CABLAGGI, STRINGHE, COLLEGAMENTI VARI						

POSA cavidotti, cavi e collegamenti vari	1	E	98	138	24/01/2022	10/06/2022
Sottostazione Utente						
Connessione a Sottostazione	1	E	51	72	06/06/2022	16/08/2022
Test, Colaudi e messa in servizio						
Test e Collaudi	1	E	22	31	10/08/2022	09/09/2022
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	15	19	12/09/2022	30/09/2022

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

