



VERBALE PICCHETTAMENTO

Operatore: CAPO DUCI SALVATORE

Anno/n. Progr.: 2024

Dati identificativi dell'unità esercente Snam Rete Gas competenteCentro/Centrale di: **Centro di Brindisi**Distretto: **Sud Orientale (Bari)**Indirizzo: **Via E. Fermi, 5 - 72100 Brindisi BR**n° telefonico (linea diretta presidiata 24 h): **080-5057390, 0831-572029****Dati identificativi del Richiedente (Terzo / Appaltatore)**Nominativo/Ragione sociale: **MAGGIHILIANO MARCHICA**Indirizzo: **LUNGO PO' ANTONELLI 21 10153 TORINO** n° telefonico: **333 2474365****Dati identificativi del metanodotto/impianto**Denominazione: **TORRE SANTA SUSANNA 4105382** DN: **300**Comune di: **SAV PANCRAZIO SALENTO** Fogli: **19** Mappali: **23**

Riferimenti geografici (es. località):

Memorandum:

In data odierna Snam Rete Gas alla presenza di un rappresentante del Richiedente, ha provveduto all'esecuzione del picchettamento del tratto di metanodotto in oggetto e/o delle opere ad esso accessorie. Indicativi della posizione del metanodotto SRG e dell'eventuale cavo TLC sono:

- ☒ la segnaletica fissa presente nell'area
- ☐ i piastrini segnalatori gialli indicanti il tracciato del metanodotto
- ☐ i piastrini segnalatori arancioni indicanti i tracciati del cavo TLC
- ☐ il nastro di avvertimento posto nel terreno

1.42 m 1.86 m

Il metanodotto risulta interrato, rispetto alla generatrice superiore, ad una profondità di circa metri.

Posizione e profondità sono state determinate tramite:

- ☒ strumento cercatubi, quindi da considerarsi presunte in quanto l'esatta ubicazione del metanodotto è determinabile soltanto attraverso l'esecuzione di scavi di saggio da effettuarsi obbligatoriamente a cura di Snam Rete Gas;
- ☐ esecuzione di n° scavi di saggio con messa a giorno della condotta effettuati a cura SRG.

Il Richiedente, nel prendere atto di quanto sopra, si dichiara consapevole che il presente verbale non costituisce una liberatoria autorizzativa ai lavori/opere, ma bensì solamente una informativa di supporto tecnico per stabilire eventuali interferenze dei lavori/opere con il metanodotto, la fascia asservita di sicurezza e/o le opere accessorie. Il permesso all'esecuzione dei lavori/opere potrà essere rilasciato da SRG solo a seguito di richiesta scritta, corredata da dettagli progettuali.

I picchetti sono rimossi al termine del picchettamento: ☒ sì

- ☐ no » Il Richiedente si impegna a non rimuovere / spostare i segnali indicatori del tracciato del metanodotto. Se ciò dovesse accadere per caso fortuito si impegna a darne tempestiva comunicazione telefonica all'Unità Snam Rete Gas.

Note / Schemi grafici:

PICCHETTAMENTO FAN 83520
AMP, FZZA FASCIA DI SICUREZZA: 17,5 m

Data: 3/07/2024

Per il Richiedente (*)

Per l'unità esercente S.R.G. (*)

(*) La firma deve essere apposta in maniera leggibile

1° copia: SRG / 2° copia: Terzo / 3° copia: Archivio